

平成16年度建設残土事業の実施状況

平成17年3月31日現在  
(単位：m<sup>3</sup>)

管内	事業所名(所在地)	開所年月日	受入容量 (a)	H15年度未 受入実績 (b)	H16年度 受入計画 (c)	H16年度3月末 受入実績 (d)	計画達成率 d/c	今後受入 可能量 a-b-d	備考
鳥取	三代寺事業所 (鳥取市国府町三代寺)	H12.3.15	861,550	851,468	5,000	10,064	201.3%	18	
	高江事業所 (鳥取市福部町高江)	H16.5.24	380,000	0	90,800	139,321	153.4%	240,679	
八頭	波多事業所 (智頭町波多)	H15.12.12	240,000	244	60,000	17,356	28.9%	222,400	
	小倉事業所 (鳥取市河原町小倉)	H15.9.25	310,000	53,290	135,000	231,156	171.2%	25,554	
	三谷事業所 (鳥取市河原町三谷)	H17.3.14	316,000	0	60,000	5,048	8.4%	310,952	
倉吉	宇野第二事業所 (羽合町宇野)	H12.3.24	327,300	314,320	13,000	12,927	99.4%	53	
	高千穂事業所 (大栄町高千穂)	H16.11.9	120,000	0	30,000	19,600	65.3%	100,400	
米子	泉事業所 (米子市泉)	H10.1.26	785,000	639,083	120,000	140,688	117.2%	5,229	
日野	下石見第二事業所 (日南町下石見)	H15.10.1	485,000	33,662	50,000	65,572	131.1%	385,766	
計			3,824,850	1,892,067	563,800	641,732	113.8%	1,291,051	

受入容量は、変更後の最終容量を示している。